

Ofício nº 028/2026/SMS/PM/MS

Porto Murтинho-MS, 06 de março de 2026.

A Sua Excelência a Senhora
Sirley Pacheco
Presidente da Câmara de Vereadores
PORTO MURTINHO - MS

Excelentíssima Senhora,

Ao cumprimentá-la cordialmente por intermédio da presente comunicação, em atenção ao requerimento de nº 04/2026 da Câmara Municipal de Porto Murтинho/MS, de autoria do Vereador Antônio Viana, que solicitou informações acerca do andamento da reforma do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal Oscar Ramires Pereira, temos a informar o que segue:

Inicialmente, cumpre destacar que o referido hospital passou recentemente por reclassificação de unidade hospitalar de pequeno porte para médio porte, o que demandou diversas adequações estruturais e técnicas para atender às normas vigentes.

Entre essas adequações está a readequação do centro cirúrgico, especialmente nas áreas elétrica e de climatização. Para a conclusão desta etapa da obra, faz-se necessária a instalação de aparelhos de ar-condicionado específicos para ambientes hospitalares fechados, os quais possuem sistema de troca e renovação de ar, conforme exigências sanitárias e normativas aplicáveis.

Ressalta-se que a instalação desses equipamentos exige responsabilidade técnica devidamente registrada por meio de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), bem como laudo de conformidade para liberação pela Vigilância Sanitária Estadual.

Atualmente, os referidos aparelhos de ar-condicionado encontram-se em fase de processo licitatório. Após a conclusão da licitação e instalação dos equipamentos, será possível proceder ao fechamento do forro de gesso do centro cirúrgico, etapa necessária para que o ambiente esteja totalmente apto para funcionamento.

No que se refere à infraestrutura elétrica do hospital, informamos que no dia 26 de fevereiro de 2026 foi realizada vistoria técnica pela concessionária de energia, Energisa, a qual constatou que a unidade hospitalar se encontra apta para a ligação definitiva dos transformadores e da subestação de energia. No momento, o município aguarda apenas a efetivação da ligação, prevista para ocorrer ainda no presente mês.

Rua Dr. Corrêa, 737 – CEP. 79280-000
Email: saude@portomurтинho.ms.gov.br
Documento redigido por: Lara Ferreira de Barros

Nesse sentido, destaca-se que a definição de uma previsão oficial e definitiva para conclusão do centro cirúrgico depende da finalização do processo licitatório dos aparelhos de ar-condicionado e do respectivo prazo de instalação dos equipamentos. Após a conclusão dessas etapas, será possível realizar a entrega definitiva do centro cirúrgico para funcionamento.

Por fim, ressaltamos que além da ampla reforma na infraestrutura não apenas do centro cirúrgico, mas de todo o Hospital Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Resolução nº 230/SES/MS, investiu cerca de R\$ 1.647.692,44 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, seiscentos e noventa e dois reais, quarenta e quatro centavos) na aquisição de diversos equipamentos para o Hospital Municipal, tais como: autoclave hospitalar, aparelho de anestesia, bisturi elétrico, cardioversor, incubadora de transporte neonatal, ventilador pulmonar elétrico, mesa cirúrgica elétrica, aparelho raio-x móvel; a fim de garantir mais segurança, eficiência e qualidade no atendimento à população.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar os nossos votos de estima e consideração, e que sempre permaneceremos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário.

Respeitosamente



Rita de Cássia Padilha
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 17.027/2026