



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS  
GERÊNCIA DE PROJETOS



CI Nº 024/2026/P.M.P.M/G.P.

Município de Porto Murtinho (MS), 05 de março de 2026.

A Sua Excelência  
**Siley Pacheco**  
Presidenta da Câmara  
NESTA

Em atenção ao Requerimento nº 005/2026, de autoria do Vereador Antônio Viana, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que solicita informações acerca de obras públicas paralisadas no município, a Administração Municipal apresenta os seguintes esclarecimentos:

### **1. Centro de Múltiplas Atividades (CMA)**

A obra do Centro de Múltiplas Atividades encontra-se com 71,46% de execução física. No momento, está em fase de reprogramação de planilha orçamentária, visando a retomada dos serviços. A empresa responsável foi devidamente notificada e apresentou contranotificação indicando os itens que necessitam de reprogramação. A equipe técnica encontra-se finalizando os ajustes necessários para publicação e retomada da obra, o que está previsto para ocorrer até o final do presente mês. Ressalta-se que, neste caso, não haverá rescisão contratual, sendo apenas realizada a reprogramação para continuidade dos trabalhos.

### **2. Prédio da Assistência Social**

Quanto à obra do prédio destinado à Assistência Social, foi realizado levantamento técnico e constatada a necessidade de rescisão contratual. A planilha orçamentária encontra-se em fase de reformulação para posterior encaminhamento à Caixa Econômica Federal para reanálise. Paralelamente, o setor jurídico do município já está adotando as providências necessárias para formalização do encerramento do contrato, possibilitando a realização de novo processo licitatório.

### **3. Mercado do Produtor**

Informamos que o contrato referente à obra do Mercado do Produtor já foi rescindido. A nova planilha orçamentária foi encaminhada à Caixa Econômica Federal e já houve autorização para realização de nova licitação. O processo foi encaminhado ao setor competente de licitações para os devidos procedimentos visando a relicitação da obra.

### **4. Obras de pavimentação e drenagem – empresas Inframais e BTG**

As obras executadas pelas empresas Inframais e BTG envolvem recursos provenientes de diferentes esferas administrativas, incluindo recursos federais, estaduais e municipais, bem como recursos próprios do município. Em razão do processo de falência da empresa responsável, será

Gerência de Projetos  
Rua Coronel Pedro Celestino, S/N – Edifício Jorge Abrão – Orla do Rio Paraguai, bairro Centro.  
CEP: 79280 – 540. Porto Murtinho (MS)

1/1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS  
GERÊNCIA DE PROJETOS



necessária a rescisão de todos os contratos vigentes. A equipe técnica de engenharia já realizou o levantamento das planilhas e dos percentuais executados, com o objetivo de viabilizar a elaboração de novos processos licitatórios, observando as particularidades de cada convênio ou fonte de recurso. Os procedimentos de rescisão encontram-se em tramitação junto ao setor jurídico, respeitando todos os trâmites legais exigidos.

#### **5. Pavimentação em piso intertravado**

A referida obra encontra-se com 78,41% de execução física e está em fase de rescisão contratual. A planilha orçamentária atualizada já foi elaborada e será encaminhada à Caixa Econômica Federal para reanálise, etapa necessária para posterior autorização de nova licitação.

#### **6. Construção do Centro de Comercialização das Estufas**

A obra apresenta 96,41% de execução. No mês de fevereiro foi realizada a instalação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA). Está prevista, ainda nesta semana, a instalação do letreiro da obra, restando apenas a conclusão de parte da calçada para finalização do processo junto à Caixa Econômica Federal e posterior entrega à população.

#### **7. Obra localizada no Bairro Florestal**

No que se refere à obra situada no Bairro Florestal, o empreiteiro responsável já foi convocado para tratativas relacionadas à rescisão contratual. Atualmente, encontra-se em andamento o levantamento técnico de planilha e medições, que serão posteriormente encaminhados ao setor jurídico para formalização do encerramento do contrato.

Por fim, cumpre destacar que o município conta atualmente com 32 obras ativas, sendo que as demais seguem em execução regular, conforme os cronogramas estabelecidos.

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada consideração e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

**Fernanda Gonzaga Ferreira**

Arquiteta e Urbanista Municipal – CAU: A47370-7  
Especialista em Administração Pública e Gestão de Cidades

**Gerência de Projetos**

Rua Coronel Pedro Celestino, S/N – Edifício Jorge Abrão – Orla do Rio Paraguai, bairro Centro.  
CEP: 79280 – 540. Porto Murtinho (MS)

2/1